



# PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI BARLINECKIEJ W SYSTEMIE BARCLICK

## 1. Rodzaj inwestycji:

- mieszkanie,
- dom jednorodzinny,
- inny obiekt,

## 2. Wilgotność podłoża:

- betonowe - 2%, w przedziale 2-3%, (zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej)
- drewniane - 8%,
- anhydrytowe - 0,5%,

## 3. Równość podłoża:

- różnica w poziomie na 2 m, (dopuszczalna 2mm, podać w milimetrach)

## 4. Wentylacja pomieszczenia - sprawna (TAK lub NIE)

### UWAGI

## 5. Temperatura pomieszczenia

## 5. Paczki leżały w pomieszczeniu 48 godzin,

## 6. Gruntowanie pomieszczenia (12-24 godzin przed klejeniem podłogi)\*,

## 7. Nazwa stosowanego gruntu\*,

## 8. Nazwa stosowanego kleju\*,

## 9. Wytrzymałość podłoża:

- na odrywanie min. 1 Mpa,
- na ściskanie mi. 25 Mpa,

## 10. Wymiary pomieszczenia:

- szerokość,
- długość,
- powierzchnia układanej podłogi,

## 11. Sprawdzanie ilości:

- desek do ułożenia (wystarczająca),
- podkładu (wystarczająca),

## 12. Sprawdzanie po rozpakowaniu czy deski nie posiadają wad.

### UWAGI

## 13. Ustalenie kierunek układania desek i ewentualnych dylatacji.

### UWAGI

## 14. Określenie szerokości ostatniego pasa desek.

szerokość pomieszczenia – (2x15) mm =

207

wynik > 70 mm – układanie od pióra  
wynik < 70 mm – docinamy pierwszy rząd

## 15. Układanie podłogi zgodnie z zasadami.

### UWAGI

## 16. Przeprowadzenie pierwszej pielęgnacji:

- zaolejowanie i froterowanie.\*\*

## 17. Poinformowanie inwestora o:

- warunkach użytkowania podłogi,
- zasadach pielęgnacji i konserwacji podłogi,
- zakresie gwarancji,

.....  
data i podpis montażysty

.....  
data i podpis inwestora

Nr. tel.....

Ocena profesjonalizmu wykonanej usługi:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A.

Falszowanie protokołu, grozi karą pieniężną ustaloną w umowie.

W przypadku uwag dotyczących braku profesjonalizmu montażysty prosimy o kontakt: Barlinek S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. +48 41 363 18 46, fax +48 41 363 18 41, www.barlinek.com.pl

\* Wypełnić w przypadku klejenia podłogi barlineckiej do podłoża

\*\* Wypełnić w przypadku układania podłogi pokrytej olejem UV





## PROTOKÓŁ WYGRZEWANIE POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

| DZIEŃ |                                    | TEMP. | UWAGI                                       | DATA | PODPIS |
|-------|------------------------------------|-------|---|------|--------|
| 1     | System rozgrzać do temp.           | 20 °C |   |      |        |
| 2     | System rozgrzać do temp.           | 30 °C |   |      |        |
| 3     | System rozgrzać do temp.           | 40 °C |   |      |        |
| 4     | System rozgrzać do temp.           | 50 °C |   |      |        |
| 5     | System pracuje na maksymalnej mocy | 50 °C | lub maksymal-<br>na temp. pracy<br>systemu. |      |        |
| 6     |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 7     |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 8     |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 9     |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 10    |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 11    |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 12    |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 13    |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 14    |                                    | 50 °C |   |      |        |
| 15    | 50 °C                              |       |   |      |        |
| 16    | Obniżyć temp. do                   | 40 °C |   |      |        |
| 17    | Obniżyć temp. do                   | 30 °C |   |      |        |
| 18    | Obniżyć temp. do                   | 20 °C |   |      |        |
| 19    | Wyłączyć system                    | -     | poziom wilgotności                          |      |        |
| 20    |                                    | -     |   |      |        |
| 21    |                                    | -     |   |      |        |
| 22    |                                    | -     |   |      |        |
| 23    |                                    | -     |   |      |        |
| 24    | System rozgrzać do temp.           | 20 °C |   |      |        |
| 25    | System rozgrzać do temp.           | 30 °C |   |      |        |
| 26    | System rozgrzać do temp.           | 40 °C |   |      |        |
| 27    | System rozgrzać do temp.           | 50 °C |   |      |        |
| 28    | Obniżyć temp. do                   | 40 °C |   |      |        |
| 29    | Obniżyć temp. do                   | 30 °C |   |      |        |
| 30    | Obniżyć temp. do                   | 20 °C |   |      |        |

Poinformowanie inwestora o: - warunkach użytkowania podłogi, \_\_\_\_\_

- zakresie gwarancji, \_\_\_\_\_

.....  
data i podpis montażysty.....  
data i podpis inwestora

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A.

Fałszowanie protokołu, grozi karą pieniężną ustaloną w umowie.

W przypadku uwag dotyczących braku profesjonalizmu montażysty prosimy o kontakt: Barlinek S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. +48 41 363 18 46, fax +48 41 363 18 41, www.barlinek.com.pl

