



# PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI BARL INECKIEJ W SYSTEMIE BARCLICK

- dotyczy jednego pomieszczenia: (np. salon, kuchnia, inne...)

podać rodzaj pomieszczenia .....

## WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

1. Rodzaj inwestycji:

a) mieszkanie  b) dom jednorodzinny

c) inny obiekt .....

Adres .....

2. Gatunek drewna .....

3. Rodzaj podkładu .....

## WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM

4. Wilgotność podłoża:

- a) betonowe - 2%
- b) betonowe w przedziale - 2-3%  (zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej) TAK / NIE
- c) drewniane - 8%
- b) anhydrytowe - 0,5%

5. Równość podłoża:

- maksymalna różnica w poziomie na 2 mb, (dopuszczalna 2mm, podać w milimetrach)

6. Wentylacja pomieszczenia - sprawna (TAK lub NIE)

7. Czy jest w pomieszczeniu właściwa temperatura do montażu. (18-24 °C)

8. Paczki leżały w pomieszczeniu 48 godzin,

9. Wymiary pomieszczenia:

- szerokość,

- długość,

- powierzchnia układanej podłogi,

10. Sprawdzenie po rozpakowaniu. Podać ilość desek nie nadających się do montażu.

11. Sprawdzanie ilości:

a) wystarczająca ilość desek do ułożenia podłogi TAK / NIE

b) wystarczająca ilość podkładu TAK / NIE

12. Wilgotność wylewki (max. 1,5%)

## WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KLEJENIA PODŁOGI DO PODŁOŻA.

13. Gruntowanie pomieszczenia (12-24 godzin przed klejeniem podłogi), TAK / NIE

14. Nazwa stosowanego gruntu,

15. Nazwa stosowanego kleju,

16. Wytrzymałość podłoża:

- na odrywanie min. 1 Mpa,

- na ściskanie mi. 25 Mpa,

## WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM.

17. Rodzaj ogrzewania: - elektryczne  - wodne

18. Czy został wypełniony Protokół Wyrzewnania Posadzki TAK / NIE

## WYPEŁNIA INWESTOR

19.\* Na życzenie inwestora przeprowadzenie pierwszej pielęgnacji: zaolejowanie i froterowanie. TAK / NIE

20. Inwestor został poinformowany przez montażystę o:

a) zasadach pielęgnacji i konserwacji podłogi, TAK / NIE.

b) dodatkowej gwarancji na produkt. TAK / NIE.

Ocena profesjonalizmu wykonanej usługi:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

.....  
Data i podpisy wszystkich montażystów  
Pieczętka firmy odpowiadającej za montaż

.....  
Data i czytelny podpis inwestora

Adres do korespondencji

i nr. tel.....

Odmawiam wykonania montażu, z powodu nie spełnionych warunków  
w Pkt.....

## INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A. zapisanymi w **instrukcji montażu**.

**Protokół wraz z fakturą na deskę, przedłuża gwarancję na produkt o 5 lat.**

W przypadku uwag dotyczących braku profesjonalizmu montażysty prosimy o kontakt: Barlinek S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. +48 41 363 18 46, fax +48 41 363 18 41, www.barlinek.com.pl

\* Wypełnić w przypadku układania podłogi pokrytej olejem UV.

Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A.

