



PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI BARLINECKIEJ W SYSTEMIE BARCLICK

1. Rodzaj inwestycji:

- mieszkanie,
- dom jednorodzinny,
- inny obiekt,

2. Wilgotność podłoża:

- betonowe - 2%, w przedziale 2-3%, (zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej)
- drewniane - 8%,
- anhydrytowe - 0,5%,

3. Równość podłoża:

- różnica w poziomie na 2 m, (dopuszczalna 2mm, podać w milimetrach)

4. Wentylacja pomieszczenia - sprawna (TAK lub NIE)

UWAGI

5. Temperatura pomieszczenia

5. Paczki leżały w pomieszczeniu 48 godzin,

6. Gruntowanie pomieszczenia (12-24 godzin przed klejeniem podłogi)*,

7. Nazwa stosowanego gruntu*,

8. Nazwa stosowanego kleju*,

9. Wytrzymałość podłoża:

- na odrywanie min. 1 Mpa,
- na ściskanie mi. 25 Mpa,

10. Wymiary pomieszczenia:

- szerokość,
- długość,
- powierzchnia układanej podłogi,

11. Sprawdzanie ilości:

- desek do ułożenia (wystarczająca),
- podkładu (wystarczająca),

12. Sprawdzanie po rozpakowaniu czy deski nie posiadają wad.

UWAGI

13. Ustalenie kierunek układania desek i ewentualnych dylatacji.

UWAGI

14. Określenie szerokości ostatniego pasa desek.

$$\frac{\text{szerokość pomieszczenia} - (2 \times 15) \text{ mm}}{207} = \text{[]}$$

wynik > 70 mm – układanie od pióra
wynik < 70 mm – docinamy pierwszy rząd

15. Układanie podłogi zgodnie z zasadami.

UWAGI

16. Przeprowadzenie pierwszej pielęgnacji:

- zaolejowanie i fraterowanie.**

17. Poinformowanie inwestora o:

- warunkach użytkowania podłogi,
- zasadach pielęgnacji i konserwacji podłogi,
- zakresie gwarancji,

.....
data i podpis montażysty

.....
data i podpis inwestora

Nr. tel.....

Ocena profesjonalizmu wykonanej usługi:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A.

Falszowanie protokołu, grozi karą pieniężną ustaloną w umowie.

W przypadku uwag dotyczących braku profesjonalizmu montażysty prosimy o kontakt: Barlinek S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. +48 41 363 18 46, fax +48 41 363 18 41, www.barlinek.com.pl

* Wypełnić w przypadku klejenia podłogi barlineckiej do podłoża

** Wypełnić w przypadku układania podłogi pokrytej olejem UV





PROTOKÓŁ WYGRZEWANIE POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

| DZIEŃ | | TEMP. | UWAGI | DATA | PODPIS |
|-------|------------------------------------|-------|---|------|--------|
| 1 | System rozgrzać do temp. | 20 °C | | | |
| 2 | System rozgrzać do temp. | 30 °C | | | |
| 3 | System rozgrzać do temp. | 40 °C | | | |
| 4 | System rozgrzać do temp. | 50 °C | | | |
| 5 | System pracuje na maksymalnej mocy | 50 °C | lub maksymal- na temp. pracy systemu. | | |
| 6 | | 50 °C | | | |
| 7 | | 50 °C | | | |
| 8 | | 50 °C | | | |
| 9 | | 50 °C | | | |
| 10 | | 50 °C | | | |
| 11 | | 50 °C | | | |
| 12 | | 50 °C | | | |
| 13 | | 50 °C | | | |
| 14 | | 50 °C | | | |
| 15 | 50 °C | | | | |
| 16 | Obniżyć temp. do | 40 °C | | | |
| 17 | Obniżyć temp. do | 30 °C | | | |
| 18 | Obniżyć temp. do | 20 °C | | | |
| 19 | Wyłączyć system | - | pomiar wilgotności | | |
| 20 | | - | | | |
| 21 | | - | | | |
| 22 | | - | | | |
| 23 | | - | | | |
| 24 | System rozgrzać do temp. | 20 °C | | | |
| 25 | System rozgrzać do temp. | 30 °C | | | |
| 26 | System rozgrzać do temp. | 40 °C | | | |
| 27 | System rozgrzać do temp. | 50 °C | | | |
| 28 | Obniżyć temp. do | 40 °C | | | |
| 29 | Obniżyć temp. do | 30 °C | | | |
| 30 | Obniżyć temp. do | 20 °C | | | |

Poinformowanie inwestora o: - warunkach użytkowania podłogi, _____

- zakresie gwarancji, _____

.....
data i podpis montażysty.....
data i podpis inwestora

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i normami wymaganymi przez Barlinek S.A.

Fałszowanie protokołu, grozi karą pieniężną ustaloną w umowie.

W przypadku uwag dotyczących braku profesjonalizmu montażysty prosimy o kontakt: Barlinek S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. +48 41 363 18 46, fax +48 41 363 18 41, www.barlinek.com.pl

